

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
1. GANTT · Công việc 1–16/59 · Màu nâu: cam kết áp dụng. Mục 15 tạm ẩn trên biểu đồ.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Hạng mục — Diễn giải	08/2026				09/2026				10/2026				11/2026				12/2026			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
PL-01 · Lên bản vẽ chi tiết (dựa trên BV layout và 3D) Thiết kế & Pháp lý																				
PL-02 · Hoàn thiện thiết kế chi tiết & hồ sơ xin phép Thiết kế & Pháp lý																				
PL-03 · Ký hợp đồng thuê mặt bằng (chưa công chứng) Mặt bằng & Pháp lý																				
PL-04 · Đặt cọc thuê đất mặt bằng đại lý Mặt bằng & Pháp lý																				
CK-07-01 · Chuẩn bị hồ sơ 07. Giấy phép xây dựng																				
CK-07-02 · Xin giấy phép xây dựng 07. Giấy phép xây dựng																				
CK-08-01 · San lấp mặt bằng 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-02 · Móng chân cột 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-03 · Đà kiềng 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-04 · Dựng khung nhà thép 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-05 · Đổ nền showroom 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-06 · Đổ sàn deck 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-07 · Lợp mái, vách, máng xối, ống thoát nước 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-08 · Xây, trát tường showroom trệt và lầu 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-09 · Ốp lát gạch showroom 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				
CK-08-10 · Gia công lắp dựng vách kính, cửa 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)																				

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
1. GANTT · Công việc 17–32/59 · Màu nâu: cam kết áp dụng. Mục 15 tạm ẩn trên biểu đồ.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Hạng mục — Diễn giải	08/2026				09/2026				10/2026				11/2026				12/2026			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
CK-08-11 · Bả, sơn 08. Thi công phần Showroom (Phần XD CB)																				
CK-08-12 · Điện, nước 08. Thi công phần Showroom (Phần XD CB)																				
CK-08-13 · Kho chức năng/WC 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)																				
CK-08-14 · Ốp lát gạch kho hậu mãi (bên phải) 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)																				
CK-08-15 · Hầm kiểm tra xe 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)																				
CK-08-16 · Hầm băng thử phanh 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)																				
CK-08-17 · Hệ thống ống hơi 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)																				
CK-08-18 · Hệ thống điện 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)																				
CK-08-19 · Thi công trần thạch cao 08. Thi công phần Showroom (Phần nội thất)																				
CK-08-20 · Backdrop quầy lễ tân 08. Thi công phần Showroom (Phần nội thất)																				
CK-08-21 · Lắp biển hiệu mặt tiền 08. Thi công CI (Showroom và xưởng dịch vụ)																				
CK-08-22 · Lắp cửa chính showroom 08. Thi công CI (Showroom và xưởng dịch vụ)																				
CK-08-23 · Đào móng, đổ chân cột 08. Thi công khu cột biển vẫy																				
CK-08-24 · Dựng cột 08. Thi công khu cột biển vẫy																				
CK-08-25 · Lắp đặt alu/logo/hệ thống điện 08. Thi công khu cột biển vẫy																				
CK-09-01 · Đặt hàng, thanh toán dụng cụ GDS 09. Dụng cụ thiết bị	Đã hoàn thiện theo mốc cũ trên PDF; chưa có mốc mới.																			

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
1. GANTT · Công việc 33–48/59 · Màu nâu: cam kết áp dụng. Mục 15 tạm ẩn trên biểu đồ.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Hạng mục — Diễn giải	08/2026				09/2026				10/2026				11/2026				12/2026			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
CK-09-02 · Giao & nhận dụng cụ GDS 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-03 · Đặt hàng dụng cụ SST 09. Dụng cụ thiết bị	Đã hoàn thiện theo mốc cũ trên PDF; chưa có mốc mới.																			
CK-09-04 · Giao & nhận dụng cụ SST 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-05 · Ký hợp đồng, đặt hàng trang thiết bị D116 09. Dụng cụ thiết bị	Đã hoàn thiện theo mốc cũ trên PDF; chưa có mốc mới.																			
CK-09-06 · Giao & nhận thiết bị D116 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-07 · Ký hợp đồng, đặt hàng TTB tiêu chuẩn của HTC 09. Dụng cụ thiết bị	Đã hoàn thiện theo mốc cũ trên PDF; chưa có mốc mới.																			
CK-09-08 · Giao & nhận TTB tiêu chuẩn của HTC 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-09 · Xác nhận số lượng, kiểu loại, vị trí lắp đặt 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-10 · Đặt hàng kệ kho phụ tùng và các kê cho xưởng 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-11 · Lắp đặt kệ kho phụ tùng và các kê cho xưởng 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-12 · Kẽ vách tường, nền xưởng, mũi tên, biển hiệu 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-13 · Ký hợp đồng, đặt hàng TTB khối VP 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-14 · Giao & nhận TTB khối VP 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-15 · Đặt đồng phục cho KTV/CVDV/TVBH/CS 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-16 · Giao & nhận đồng phục cho KTV/CVDV/TVBH 09. Dụng cụ thiết bị																				
CK-09-17 · Biển tên khu vực dịch vụ 09. Dụng cụ thiết bị																				

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
1. GANTT · Công việc 49–59/59 · Màu nâu: cam kết áp dụng. Mục 15 tạm ẩn trên biểu đồ.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Hạng mục — Diễn giải	08/2026				09/2026				10/2026				11/2026				12/2026			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
CK-10-01 · Tuyển dụng nhân sự KD/MKT/ADMIN/KT 10. Tuyển dụng																				
CK-10-02 · Tuyển dụng nhân sự HM/CSKH 10. Tuyển dụng																				
CK-11-01 · Vệ sinh toàn bộ VP, xưởng 11. Hoàn thiện																				
CK-12-01 · Đào tạo nhân sự đại lý và cài đặt DMS 12. Đào tạo																				
CK-13-01 · iDOCnet (Voice/brandname SMS) 13. Hoạt động																				
CK-13-02 · Kiểm tra và vận hành thử 13. Hoạt động																				
CK-13-03 · Biên bản nghiệm thu từ HTCVC 13. Hoạt động																				
CK-13-04 · Ký hợp đồng đại lý 13. Hoạt động																				
CK-14-01 · Kế hoạch MKT 14. Khai trương																				
CK-14-02 · Marketing (tổ chức sự kiện) 14. Khai trương																				
CK-14-03 · Khai trương 14. Khai trương																				

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026

2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 1–10/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.

Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
PL-01 Thiết kế & Pháp lý	Lên bản vẽ chi tiết (dựa trên BV layout và 3D)	Ngoài phạm vi mục 7–15 15/08/2026 – 29/08/2026	100% Đã hoàn thiện	Ban QLDA / TVTK	
PL-02 Thiết kế & Pháp lý	Hoàn thiện thiết kế chi tiết & hồ sơ xin phép	Ngoài phạm vi mục 7–15 20/08/2026 – 30/08/2026	100% Đã hoàn thiện	Ban QLDA	HTCV - HXG - Hyundai Miền tây Đã ký bản vẽ chi tiết Đang gửi Đại lý bổ sung giáp lai
PL-03 Mặt bằng & Pháp lý	Ký hợp đồng thuê mặt bằng (chưa công chứng)	Ngoài phạm vi mục 7–15 01/09/2026 – 12/09/2026	100% Đã hoàn thiện	Ban Giám Đốc / Pháp chế	Đã cập nhật hợp đồng thuê công chứng ngày 12/09/2026 Đã cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần nhất ngày 26/08/2026
PL-04 Mặt bằng & Pháp lý	Đặt cọc thuê đất mặt bằng đại lý	Ngoài phạm vi mục 7–15 13/09/2026 – 19/09/2026	0% Chưa thực hiện	Ban Tài chính - Kế toán	Mốc thanh toán cọc 19/09/2026
CK-07-01 07. Giấy phép xây dựng	Chuẩn bị hồ sơ	Tuần 3 tháng 09/2026 → Tuần 4 tháng 09/2026 15/09/2026 – 30/09/2026	0% Đang thi công	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 7, trang 1: Chuẩn bị hồ sơ bắt đầu vào tuần 3 tháng 09/2026, kết thúc tuần 4 tháng 09/2026. Tình trạng ghi trên PDF: Đang xin phép. Ở cuối trên PDF ghi “39”; giữ mốc tuần 4 tháng 9, không diễn giải thành ngày 39.
CK-07-02 07. Giấy phép xây dựng	Xin giấy phép xây dựng	Tuần 3 tháng 09/2026 → Tuần 2 tháng 10/2026 15/09/2026 – 14/10/2026	0% Đang thi công	DỊCH VỤ	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 7, trang 1: Xin giấy phép xây dựng bắt đầu vào tuần 3 tháng 09/2026, kết thúc tuần 2 tháng 10/2026. Tình trạng ghi trên PDF: Đang xin phép.
CK-08-01 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	San lấp mặt bằng	Tuần 4 tháng 09/2026 → Tuần 1 tháng 10/2026 22/09/2026 – 07/10/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 1: San lấp mặt bằng bắt đầu vào tuần 4 tháng 09/2026, kết thúc tuần 1 tháng 10/2026.
CK-08-02 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Móng chân cột	Tuần 1 tháng 10/2026 → Tuần 3 tháng 10/2026 01/10/2026 – 21/10/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 1: Móng chân cột bắt đầu vào tuần 1 tháng 10/2026, kết thúc tuần 3 tháng 10/2026.
CK-08-03 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Đà kiềng	Tuần 2 tháng 10/2026 → Tuần 4 tháng 10/2026 08/10/2026 – 31/10/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 1: Đà kiềng bắt đầu vào tuần 2 tháng 10/2026, kết thúc tuần 4 tháng 10/2026.
CK-08-04 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Dựng khung nhà thép	Tuần 3 tháng 10/2026 → Tuần 1 tháng 11/2026 15/10/2026 – 07/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 1: Dựng khung nhà thép bắt đầu vào tuần 3 tháng 10/2026, kết thúc tuần 1 tháng 11/2026.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026

2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 11–20/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.

Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
CK-08-05 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Đổ nền showroom	Tuần 4 tháng 10/2026 → Tuần 2 tháng 11/2026 22/10/2026 – 14/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 1: Đổ nền showroom bắt đầu vào tuần 4 tháng 10/2026, kết thúc tuần 2 tháng 11/2026.
CK-08-06 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Đổ sàn deck	Tuần 4 tháng 10/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 22/10/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 1: Đổ sàn deck bắt đầu vào tuần 4 tháng 10/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.
CK-08-07 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Lợp mái, vách, máng xối, ống thoát nước	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 01/11/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Lợp mái, vách, máng xối, ống thoát nước bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.
CK-08-08 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Xây, trát tường showroom trệt và lầu	Tuần 2 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 08/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Xây, trát tường showroom trệt và lầu bắt đầu vào tuần 2 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-08-09 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Ốp lát gạch showroom	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 15/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Ốp lát gạch showroom bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-08-10 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Gia công lắp dựng vách kính, cửa	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 15/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Gia công lắp dựng vách kính, cửa bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-08-11 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Bả, sơn	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 22/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Bả, sơn bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-08-12 08. Thi công phần Showroom (Phần XDCB)	Điện, nước	Tuần 1 tháng 12/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/12/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Điện, nước bắt đầu vào tuần 1 tháng 12/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-08-13 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XDCB)	Kho chức năng/WC	Tuần 3 tháng 10/2026 → Tuần 4 tháng 10/2026 15/10/2026 – 31/10/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Kho chức năng/WC bắt đầu vào tuần 3 tháng 10/2026, kết thúc tuần 4 tháng 10/2026.
CK-08-14 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XDCB)	Ốp lát gạch kho hậu mãi (bên phải)	Tuần 4 tháng 10/2026 → Tuần 2 tháng 11/2026 22/10/2026 – 14/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Ốp lát gạch kho hậu mãi (bên phải) bắt đầu vào tuần 4 tháng 10/2026, kết thúc tuần 2 tháng 11/2026.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026

2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 21–30/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.

Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
CK-08-15 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)	Hầm kiểm tra xe	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 11/2026 01/11/2026 – 07/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Hầm kiểm tra xe bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 11/2026.
CK-08-16 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)	Hầm băng thử phanh	Tuần 2 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 08/11/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Hầm băng thử phanh bắt đầu vào tuần 2 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.
CK-08-17 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)	Hệ thống ống hơi	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 15/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Hệ thống ống hơi bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-08-18 08. Thi công phần Xưởng dịch vụ (Phần XD CB)	Hệ thống điện	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 15/11/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Hệ thống điện bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.
CK-08-19 08. Thi công phần Showroom (Phần nội thất)	Thi công trần thạch cao	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 15/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Thi công trần thạch cao bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-08-20 08. Thi công phần Showroom (Phần nội thất)	Backdrop quầy lễ tân	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 22/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Backdrop quầy lễ tân bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-08-21 08. Thi công CI (Showroom và xưởng dịch vụ)	Lắp biển hiệu mặt tiền	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 15/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Lắp biển hiệu mặt tiền bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-08-22 08. Thi công CI (Showroom và xưởng dịch vụ)	Lắp cửa chính showroom	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 22/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Lắp cửa chính showroom bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-08-23 08. Thi công khu cột biển vẫy	Đào móng, đổ chân cột	Tuần 2 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 08/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Đào móng, đổ chân cột bắt đầu vào tuần 2 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-08-24 08. Thi công khu cột biển vẫy	Dựng cột	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 15/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Dựng cột bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026

2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 31–40/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.

Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lễ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
CK-08-25 08. Thi công khu cột biển vẫy	Lắp đặt alu/logo/hệ thống điện	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 22/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 8, trang 2: Lắp đặt alu/logo/hệ thống điện bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-09-01 09. Dụng cụ thiết bị	Đặt hàng, thanh toán dụng cụ GDS	Chỉ có mốc cũ trên PDF 01/06/2026 – 14/06/2026	100% Đã hoàn thiện	HDMT	PDF trang 2: chỉ có mốc cũ màu xanh lá (Tuần 1 tháng 06/2026 – Tuần 2 tháng 06/2026), đã hoàn thiện theo chú giải; chưa có mốc cam kết mới cho địa điểm mới.
CK-09-02 09. Dụng cụ thiết bị	Giao & nhận dụng cụ GDS	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 01/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV/HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Giao & nhận dụng cụ GDS bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-09-03 09. Dụng cụ thiết bị	Đặt hàng dụng cụ SST	Chỉ có mốc cũ trên PDF 01/06/2026 – 14/06/2026	100% Đã hoàn thiện	HDMT	PDF trang 2: chỉ có mốc cũ màu xanh lá (Tuần 1 tháng 06/2026 – Tuần 2 tháng 06/2026), đã hoàn thiện theo chú giải; chưa có mốc cam kết mới cho địa điểm mới.
CK-09-04 09. Dụng cụ thiết bị	Giao & nhận dụng cụ SST	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 01/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Giao & nhận dụng cụ SST bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-09-05 09. Dụng cụ thiết bị	Ký hợp đồng, đặt hàng trang thiết bị D116	Chỉ có mốc cũ trên PDF 01/05/2026 – 14/06/2026	100% Đã hoàn thiện	HDMT	PDF trang 2: chỉ có mốc cũ màu xanh lá (Tuần 1 tháng 05/2026 – Tuần 2 tháng 06/2026), đã hoàn thiện theo chú giải; chưa có mốc cam kết mới cho địa điểm mới.
CK-09-06 09. Dụng cụ thiết bị	Giao & nhận thiết bị D116	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 01/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Giao & nhận thiết bị D116 bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-09-07 09. Dụng cụ thiết bị	Ký hợp đồng, đặt hàng TTB tiêu chuẩn của HTCV	Chỉ có mốc cũ trên PDF 01/06/2026 – 14/06/2026	100% Đã hoàn thiện	HDMT	PDF trang 2: chỉ có mốc cũ màu xanh lá (Tuần 1 tháng 06/2026 – Tuần 2 tháng 06/2026), đã hoàn thiện theo chú giải; chưa có mốc cam kết mới cho địa điểm mới.
CK-09-08 09. Dụng cụ thiết bị	Giao & nhận TTB tiêu chuẩn của HTCV	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 15/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Giao & nhận TTB tiêu chuẩn của HTCV bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-09-09 09. Dụng cụ thiết bị	Xác nhận số lượng, kiểu loại, vị trí lắp đặt	Tuần 2 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 08/11/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Xác nhận số lượng, kiểu loại, vị trí lắp đặt bắt đầu vào tuần 2 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026

2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 41–50/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.

Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lẻ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
CK-09-10 09. Dụng cụ thiết bị	Đặt hàng kệ kho phụ tùng và các kê cho xưởng	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 15/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Đặt hàng kệ kho phụ tùng và các kê cho xưởng bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-09-11 09. Dụng cụ thiết bị	Lắp đặt kệ kho phụ tùng và các kê cho xưởng	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 22/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Lắp đặt kệ kho phụ tùng và các kê cho xưởng bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-09-12 09. Dụng cụ thiết bị	Kẻ vạch tường, nền xưởng, mũi tên, biển hiệu	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 22/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Kẻ vạch tường, nền xưởng, mũi tên, biển hiệu bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-09-13 09. Dụng cụ thiết bị	Ký hợp đồng, đặt hàng TTB khối VP	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 01/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Ký hợp đồng, đặt hàng TTB khối VP bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-09-14 09. Dụng cụ thiết bị	Giao & nhận TTB khối VP	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 15/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Giao & nhận TTB khối VP bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-09-15 09. Dụng cụ thiết bị	Đặt đồng phục cho KTV/CVDV/TVBH/CS	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 01/11/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Đặt đồng phục cho KTV/CVDV/TVBH/CS bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.
CK-09-16 09. Dụng cụ thiết bị	Giao & nhận đồng phục cho KTV/CVDV/TVBH	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 11/2026 15/11/2026 – 30/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Giao & nhận đồng phục cho KTV/CVDV/TVBH bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 4 tháng 11/2026.
CK-09-17 09. Dụng cụ thiết bị	Biển tên khu vực dịch vụ	Tuần 2 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 11/2026 08/11/2026 – 21/11/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 9, trang 2: Biển tên khu vực dịch vụ bắt đầu vào tuần 2 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 11/2026.
CK-10-01 10. Tuyển dụng	Tuyển dụng nhân sự KD/MKT/ADMIN/KT	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 10, trang 2: Tuyển dụng nhân sự KD/MKT/ADMIN/KT bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-10-02 10. Tuyển dụng	Tuyển dụng nhân sự HM/CSKH	Tuần 3 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 15/11/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 10, trang 2: Tuyển dụng nhân sự HM/CSKH bắt đầu vào tuần 3 tháng 11/2026, kết thúc tuần 3 tháng 12/2026.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 51–60/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lễ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
CK-11-01 11. Hoàn thiện	Vệ sinh toàn bộ VP, xưởng	Tuần 3 tháng 12/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 15/12/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 11, trang 2: Vệ sinh toàn bộ VP, xưởng bắt đầu vào tuần 3 tháng 12/2026, kết thúc tuần 3 tháng 12/2026.
CK-12-01 12. Đào tạo	Đào tạo nhân sự đại lý và cài đặt DMS	Tuần 1 tháng 12/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/12/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 12, trang 3: Đào tạo nhân sự đại lý và cài đặt DMS bắt đầu vào tuần 1 tháng 12/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026. Tình trạng ghi trên PDF: Đã cài DMS.
CK-13-01 13. Hoạt động	iDOCnet (Voice/brandname SMS)	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 1 tháng 12/2026 22/11/2026 – 07/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 13, trang 3: iDOCnet (Voice/brandname SMS) bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 1 tháng 12/2026.
CK-13-02 13. Hoạt động	Kiểm tra và vận hành thử	Tuần 2 tháng 12/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 08/12/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 13, trang 3: Kiểm tra và vận hành thử bắt đầu vào tuần 2 tháng 12/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-13-03 13. Hoạt động	Biên bản nghiệm thu từ HTCVC	Tuần 1 tháng 12/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/12/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV/HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 13, trang 3: Biên bản nghiệm thu từ HTCVC bắt đầu vào tuần 1 tháng 12/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-13-04 13. Hoạt động	Ký hợp đồng đại lý	Tuần 2 tháng 12/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 08/12/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV/HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 13, trang 3: Ký hợp đồng đại lý bắt đầu vào tuần 2 tháng 12/2026, kết thúc tuần 3 tháng 12/2026.
CK-14-01 14. Khai trương	Kế hoạch MKT	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 14, trang 3: Kế hoạch MKT bắt đầu vào tuần 1 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.
CK-14-02 14. Khai trương	Marketing (tổ chức sự kiện)	Tuần 3 tháng 10/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 15/10/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 14, trang 3: Marketing (tổ chức sự kiện) bắt đầu vào tuần 3 tháng 10/2026, kết thúc tuần 3 tháng 12/2026.
CK-14-03 14. Khai trương	Khai trương	Tuần 4 tháng 12/2026 → Tuần 4 tháng 12/2026 22/12/2026 – 31/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 14, trang 3: Khai trương bắt đầu vào tuần 4 tháng 12/2026, kết thúc tuần 4 tháng 12/2026.
CK-15-01 15. D116 (TCVN: 121)	Chuẩn bị hồ sơ	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 22/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 15, trang 3: Chuẩn bị hồ sơ bắt đầu vào tuần 4 tháng 11/2026, kết thúc tuần 2 tháng 12/2026.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
2. BẢNG CHI TIẾT · Công việc 61–62/62 · Bao gồm đầy đủ mục 15.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. PDF cam kết theo tuần, không ấn định ngày lễ.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
CK-15-02 15. D116 (TCVN: 121)	Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu	Tuần 2 tháng 12/2026 → Tuần 4 tháng 03/2027 08/12/2026 – 31/03/2027	0% Chưa thực hiện	HDMT	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 15, trang 3: Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu bắt đầu vào tuần 2 tháng 12/2026, kết thúc tuần 4 tháng 03/2027.
CK-15-03 15. D116 (TCVN: 121)	Cấp chứng nhận	Tuần 4 tháng 03/2027 → Tuần 4 tháng 03/2027 22/03/2027 – 31/03/2027	0% Chưa thực hiện	VR	Cam kết CĐT 15/09/2026, mục 15, trang 3: Cấp chứng nhận bắt đầu vào tuần 4 tháng 03/2027, kết thúc tuần 4 tháng 03/2027.