

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Điều hành dự án và giám sát hiện trường

PHẠM VI: Đại lý 3S Xe Thương Mại Hyundai Miền Tây

Mốc nhật ký: 08/09/2026

10%

TIẾN ĐỘ BÌNH QUÂN

1

DỰ ÁN TRONG PHẠM VI

1/16

HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

1

HẠNG MỤC CẦN CHÚ Ý

TỔNG QUAN DANH MỤC

MÃ DỰ ÁN	DỰ ÁN	TIẾN ĐỘ	MỐC KẾ HOẠCH	NGÀY KẾT THÚC
HMT-CANTHO-...	Đại lý 3S Xe Thương Mại Hyundai Miền Tây	10%	38%	31/12/2026

Đại lý 3S Xe Thương Mại Hyundai Miền Tây

Đang thi công

HMT-CANTHO-2026

CHỦ ĐẦU TƯ

Thế giới xe tải

ĐỊA ĐIỂM

TP. Cần Thơ

THỜI GIAN

01/07/2026 - 31/12/2026

NGÂN SÁCH

16 tỷ VND

TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI

10%

Theo nhật ký đến 08/09/2026: 10%

Kế hoạch đến mốc: 38%

DANH MỤC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (WBS)

MÃ	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	PHÂN KHU	KẾ HOẠCH	THỰC TẾ	TRẠNG THÁI
PL-01	Lên bản vẽ chi tiết (dựa trên BV layout v...	Thiết kế & Phá...	15/08/2026 - 29/08/2026	100%	Hoàn thành
PL-02	Hoàn thiện thiết kế chi tiết & hồ sơ xin ph...	Thiết kế & Phá...	20/08/2026 - 30/08/2026	65%	Đang thi công
PL-03	Ký hợp đồng thuê mặt bằng (chưa công ...	Mặt bằng & Ph...	01/09/2026 - 12/09/2026	0%	Chưa thực hiện
PL-04	Đặt cọc thuê đất mặt bằng đại lý	Mặt bằng & Ph...	13/09/2026 - 19/09/2026	0%	Chưa thực hiện
SR-01	Showroom: Xây, trát tường bao & tường ...	Showroom (X...	20/09/2026 - 15/10/2026	0%	Chưa thực hiện
SR-02	Showroom: Ốp lát gạch nền granite & kh...	Showroom (X...	16/10/2026 - 05/11/2026	0%	Chưa thực hiện
SR-03	Showroom: Gia công lắp dựng vách kính...	Showroom (X...	01/11/2026 - 20/11/2026	0%	Chưa thực hiện
SR-04	Showroom: Bả matit, sơn nước trong và ...	Showroom (X...	10/11/2026 - 30/11/2026	0%	Chưa thực hiện
SR-05	Showroom: Lắp đặt hệ thống Điện, Nước...	Showroom (X...	15/10/2026 - 25/11/2026	0%	Chưa thực hiện
WS-01	Xưởng dịch vụ: Nền bê tông chịu tải & sơ...	Xưởng Dịch vụ ...	25/09/2026 - 30/10/2026	0%	Chưa thực hiện
WS-02	Lắp đặt hệ thống cầu nâng tải trọng lớn ...	Xưởng Dịch vụ ...	01/11/2026 - 20/11/2026	0%	Chưa thực hiện

MÃ	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	PHÂN KHU	KẾ HOẠCH	THỰC TẾ	TRẠNG THÁI
WS-03	Lắp đặt dây chuyên kiểm định KCS (Pha...	Thiết bị QCVN ...	15/11/2026 - 05/12/2026	0%	Chưa thực hiện
WS-04	Trang bị dụng cụ bảo hộ cách điện & bà...	Trang bị Xe Đi...	20/11/2026 - 10/12/2026	0%	Chưa thực hiện
WS-05	Nghiệm thu PCCC & Hệ thống xử lý nước ...	Môi trường & P...	25/11/2026 - 15/12/2026	0%	Chưa thực hiện
OP-01	Đánh giá cấp Chứng nhận cơ sở bảo hàn...	Kiểm định & C...	10/12/2026 - 25/12/2026	0%	Chưa thực hiện
OP-02	HTCV nghiệm thu tiêu chuẩn đại lý & Kha...	Vận hành & Kh...	20/12/2026 - 31/12/2026	0%	Chưa thực hiện

CHẤT LƯỢNG VÀ NHẬT KÝ GẦN NHẤT

42

TIÊU CHÍ CHECKLIST

13

TIÊU CHÍ ĐẠT

2

CẦN KHẮC PHỤC

NHẬT KÝ HIỆN TRƯỞNG

- Nhập từ data/dự án demo; bản chụp 08/09/2026. Số liệu tại mốc 08/09/2026: 0%. Đây là lần nhậ...08/09/2026
- Nhập từ data/dự án demo; bản chụp 08/09/2026. Số liệu tại mốc 08/09/2026: 0%. Đây là lần nhậ...08/09/2026
- Nhập từ data/dự án demo; bản chụp 08/09/2026. Số liệu tại mốc 08/09/2026: 0%. Đây là lần nhậ...08/09/2026

XÁC NHẬN BÁO CÁO

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)