

Tiến độ dự án Hyundai Miền Tây — Cần Thơ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026
1. GANTT · Công việc 1–9/9 · Màu nâu: cam kết áp dụng. Mục 15 tạm ẩn trên biểu đồ.
Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. Ngày hiển thị được quy đổi từ ô tuần; các số ghi riêng trên PDF được đối chiếu trong ghi chú.
Mỗi dòng là một hạng mục lớn. Thời gian bao quát các công việc con; tiến độ là bình quân các công việc có mốc áp dụng, chưa tính trọng số. Các mốc cũ chưa có kế hoạch mới không gộp vào thời gian và tỷ lệ tổng hợp.

Mã / Hạng mục — Diễn giải	08/2026				09/2026				10/2026				11/2026				12/2026			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
HM-06 · Bản vẽ layout/3D, hợp đồng thuê mặt bằng 06. Bản vẽ layout/3D, hợp đồng thuê mặt bằng																				
HM-07 · Giấy phép xây dựng 07. Giấy phép xây dựng																				
HM-08 · Thi công 08. Thi công																				
HM-09 · Dụng cụ thiết bị 09. Dụng cụ thiết bị																				
HM-10 · Tuyển dụng 10. Tuyển dụng																				
HM-11 · Hoàn thiện 11. Hoàn thiện																				
HM-12 · Đào tạo 12. Đào tạo																				
HM-13 · Hoạt động 13. Hoạt động																				
HM-14 · Khai trương 14. Khai trương																				

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HYUNDAI MIỀN TÂY — CẦN THƠ

Chủ đầu tư: Thế Giới Xe Tải · Mốc theo dõi: 15/09/2026 · Nguồn cam kết: PDF 15/09/2026

2. TỔNG HỢP HẠNG MỤC LỚN · 1–10/10 · Bao gồm đầy đủ mục 15.

Quy đổi để hiển thị: W1 = ngày 01–07; W2 = 08–14; W3 = 15–21; W4 = 22–cuối tháng. Ngày hiển thị được quy đổi từ ô tuần; các số ghi riêng trên PDF được đối chiếu trong ghi chú.

Mỗi dòng là một hạng mục lớn. Thời gian bao quát các công việc con; tiến độ là bình quân các công việc có mốc áp dụng, chưa tính trọng số. Các mốc cũ chưa có kế hoạch mới không gộp vào thời gian và tỷ lệ tổng hợp.

Mã / Mục	Diễn giải công việc	Mốc cam kết theo tuần	Thực tế	P.I.C	Nguồn / Ghi chú
HM-06 06. Bản vẽ layout/3D, hợp đồng thuê mặt bằng	Bản vẽ layout/3D, hợp đồng thuê mặt bằng	Tuần 3 tháng 08/2026 → Tuần 3 tháng 09/2026 15/08/2026 – 19/09/2026	75% Đang thi công	Ban QLDA / TVTK / Ban QLDA / Ban Giám Đốc / Pháp chế / Ban Tài chính - Kế toán	Tổng hợp 4 công việc có mốc áp dụng.
HM-07 07. Giấy phép xây dựng	Giấy phép xây dựng	Tuần 3 tháng 09/2026 → Tuần 2 tháng 10/2026 15/09/2026 – 14/10/2026	0% Đang thi công	HDMT / DỊCH VỤ	Tổng hợp 2 công việc có mốc áp dụng.
HM-08 08. Thi công	Thi công	Tuần 4 tháng 09/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 22/09/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Tổng hợp 25 công việc có mốc áp dụng.
HM-09 09. Dụng cụ thiết bị	Dụng cụ thiết bị	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/11/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV/HDMT / HDMT / HTCV	Tổng hợp 13 công việc có mốc áp dụng. 4 công việc chỉ có mốc cũ được bảo lưu riêng.
HM-10 10. Tuyển dụng	Tuyển dụng	Tuần 1 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 01/11/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Tổng hợp 2 công việc có mốc áp dụng.
HM-11 11. Hoàn thiện	Hoàn thiện	Tuần 3 tháng 12/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 15/12/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Tổng hợp 1 công việc có mốc áp dụng.
HM-12 12. Đào tạo	Đào tạo	Tuần 1 tháng 12/2026 → Tuần 2 tháng 12/2026 01/12/2026 – 14/12/2026	0% Chưa thực hiện	HTCV	Tổng hợp 1 công việc có mốc áp dụng.
HM-13 13. Hoạt động	Hoạt động	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 3 tháng 12/2026 22/11/2026 – 21/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT / HTCV/HDMT	Tổng hợp 4 công việc có mốc áp dụng.
HM-14 14. Khai trương	Khai trương	Tuần 3 tháng 10/2026 → Tuần 4 tháng 12/2026 15/10/2026 – 31/12/2026	0% Chưa thực hiện	HDMT	Tổng hợp 3 công việc có mốc áp dụng.
HM-15 15. D116 (TCVN: 121)	D116 (TCVN: 121)	Tuần 4 tháng 11/2026 → Tuần 4 tháng 03/2027 22/11/2026 – 31/03/2027	0% Chưa thực hiện	HDMT / VR	Tổng hợp 3 công việc có mốc áp dụng.