

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG & GIÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG

Dự án: Đại lý 3S Xe Thương Mại Hyundai Miền Tây | Mã: HMT-CANTHO-2026

Chủ đầu tư: Thế giới xe tải | Địa điểm: TP. Cần Thơ

MỐC CẬP NHẬT

15/09/2026

Hệ thống QLDA Streamlit
Hyundai Miền Tây

Số liệu trích xuất thời gian thực từ cơ sở dữ liệu hệ thống. Tiến độ các hạng mục đã được đối soát theo nhật ký hiện trường mới nhất.

18.1%

TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ

3/16

HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

107 ngày

SỐ NGÀY CÒN LẠI (31/12)

16 tỷ VND

NGÂN SÁCH PHÊ DUYỆT

1. DANH MỤC HẠNG MỤC THI CÔNG CHI TIẾT (WBS)

Mã	Tên hạng mục công việc & Ghi chú hiện trường	Phân khu	Thời gian thực hiện	Tiến độ	Trạng thái	Phụ trách
PL-01	Lên bản vẽ chi tiết (dựa trên BV layout và 3D)	Thiết kế & Pháp lý	15/08/2026 - 29/08/2026	100%	Đã hoàn thiện	Ban QLDA / TVTK
PL-02	Hoàn thiện thiết kế chi tiết & hồ sơ xin phép ★ HTCV - HXG - Hyundai Miền tây Đã ký bản vẽ chi tiết Đang gửi Đại lý bổ sung giáp lai	Thiết kế & Pháp lý	20/08/2026 - 30/08/2026	90%	Đã hoàn thiện	Ban QLDA
PL-03	Ký hợp đồng thuê mặt bằng (chưa công chứng) ★ Đã cập nhật hợp đồng thuê công chứng ngày 12/09/2026 Đã cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần nhất ngày 26/08/2026	Mặt bằng & Pháp lý	01/09/2026 - 12/09/2026	100%	Đã hoàn thiện	Ban Giám Đốc / Pháp chế
PL-04	Đặt cọc thuê đất mặt bằng đại lý ★ Mốc thanh toán cọc 19/09/2026	Mặt bằng & Pháp lý	13/09/2026 - 19/09/2026	0%	Chưa thực hiện	Ban Tài chính - Kế toán
SR-01	Showroom: Xây, trát tường bao & tường ngăn ★ Bắt đầu sau khi cọc đất (20/09/2026)	Showroom (XDCB)	20/09/2026 - 15/10/2026	0%	Chưa thực hiện	Nhà thầu xây dựng

Mã	Tên hạng mục công việc & Ghi chú hiện trường	Phân khu	Thời gian thực hiện	Tiến độ	Trạng thái	Phụ trách
SR-02	Showroom: Ốp lát gạch nền granite & khu vệ sinh ★ Gạch granite chống trượt GDSI	Showroom (XDCB)	16/10/2026 - 05/11/2026	0%	Chưa thực hiện	Nhà thầu hoàn thiện
SR-03	Showroom: Gia công lắp dựng vách kính, cửa nhôm ★ Kính cường lực an toàn mặt tiền	Showroom (XDCB)	01/11/2026 - 20/11/2026	0%	Chưa thực hiện	Nhà thầu nhôm kính
SR-04	Showroom: Bả matit, sơn nước trong và ngoài ★ Màu chuẩn nhận diện thương hiệu	Showroom (XDCB)	10/11/2026 - 30/11/2026	0%	Chưa thực hiện	Nhà thầu sơn
SR-05	Showroom: Lắp đặt hệ thống Điện, Nước & Chiếu sáng ★ Dự kiến bắt đầu 15/10/2026	Showroom (XDCB)	15/10/2026 - 25/11/2026	0%	Chưa thực hiện	Nhà thầu M&E
WS-01	Xưởng dịch vụ: Nền bê tông chịu tải & sơn Epoxy ★ Dự kiến bắt đầu 25/09/2026	Xưởng Dịch vụ 3S	25/09/2026 - 30/10/2026	0%	Chưa thực hiện	Nhà thầu xây dựng
WS-02	Lắp đặt hệ thống cầu nâng tải trọng lớn & cầu cắt kéo ★ Cầu nâng xe tải 2 trụ & 4 trụ	Xưởng Dịch vụ 3S	01/11/2026 - 20/11/2026	0%	Chưa thực hiện	NCC Thiết bị Garage
WS-03	Lắp đặt dây chuyền kiểm định KCS (Phanh, Đèn, Khói/Khí thải) ★ Bắt buộc theo QCVN 121:2024	Thiết bị QCVN 121	15/11/2026 - 05/12/2026	0%	Chưa thực hiện	NCC Thiết bị kiểm định
WS-04	Trang bị dụng cụ bảo hộ cách điện & bàn nâng pin Xe Điện/Hybrid ★ Đặc thù bắt buộc cho EV/Hybrid	Trang bị Xe Điện (EV)	20/11/2026 - 10/12/2026	0%	Chưa thực hiện	Bộ phận Kỹ thuật / Dịch vụ

Mã	Tên hạng mục công việc & Ghi chú hiện trường	Phân khu	Thời gian thực hiện	Tiến độ	Trạng thái	Phụ trách
WS-05	Nghiệm thu PCCC & Hệ thống xử lý nước thải dịch vụ ★ Điều kiện cần để cấp chứng nhận	Môi trường & PCCC	25/11/2026 - 15/12/2026	0%	Chưa thực hiện	Cơ quan PCCC / Môi trường
OP-01	Đánh giá cấp Chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng QCVN 121:2024/BGTVT ★ Công bố hợp quy trước khi đưa cơ sở vào hoạt động	Kiểm định & Chứng nhận	10/12/2026 - 25/12/2026	0%	Chưa thực hiện	Tổ chức đánh giá sự phù hợp / Cơ quan tiếp nhận
OP-02	HTCV nghiệm thu tiêu chuẩn đại lý & Khai trương hoạt động ★ Chính thức đi vào hoạt động	Vận hành & Khai trương	20/12/2026 - 31/12/2026	0%	Chưa thực hiện	Ban Giám Đốc & HTCV

2. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & CHECKLIST QCVN 121 (Đạt 31.0%)

STT	Phân loại	Tiêu chuẩn kiểm định	Kết quả	Ghi chú thực tế
#1	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Diện tích mặt bằng phù hợp với quy mô và tải trọng xe thương mại	Đạt	Diện tích > 4.000m2
#2	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Khu vực tiếp nhận và trả xe rộng rãi, thông thoáng	Đạt	Bố trí tại cửa xưởng dịch vụ
#3	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Khu vực bảo dưỡng nhanh và sửa chữa chung phân khoang rõ ràng	Đang thi công	Có vạch sơn phân chia khoang
#4	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Khu vực kiểm tra chất lượng xuất xưởng (KCS)	Chưa đạt	Bố trí cuối dây chuyền
#5	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Khu vực rửa xe và làm sạch chi tiết	Đang thi công	Có hố thu gom bùn cát
#6	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Kho phụ tùng, vật tư thay thế chính hãng theo chuẩn GDSI	Đang thi công	Giá kệ tiêu chuẩn Hyundai
#7	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Bãi đỗ xe chờ sửa chữa và xe đã hoàn thiện	Đạt	Sức chứa > 20 xe tải
#8	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Đường nội bộ thuận tiện cho xe tải nặng, xe khách quay đầu	Đạt	Lộ giới nội bộ > 8 mét
#9	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Hệ thống thông gió, thu gom khí xả động cơ trong xưởng	Chưa đạt	Ống hút mềm chịu nhiệt
#10	I. Mặt bằng & Cơ sở hạ tầng	Hệ thống chiếu sáng tự nhiên và đèn LED đạt chuẩn độ rọi	Đang thi công	Độ rọi > 300 lux

STT	Phân loại	Tiêu chuẩn kiểm định	Kết quả	Ghi chú thực tế
#11	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Cầu nâng xe ô tô tải trọng phù hợp (2 trụ/4 trụ/cắt kéo)	Đang mua sắm	Đã có kiểm định an toàn
#12	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Kích cá sáu thủy lực, giá đỡ an toàn chữ A (Mề kê tải nặng)	Đang mua sắm	Tải trọng 5 - 15 tấn
#13	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Cần cầu móc động cơ di động thủy lực	Đang mua sắm	Sức nâng 2 - 3 tấn
#14	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Thiết bị kích nâng hạ hộp số chuyên dùng	Đang mua sắm	Loại sàn/hầm chuyên dụng
#15	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Máy nén khí và hệ thống đường ống dẫn khí nén cao áp	Đang mua sắm	Áp lực 10 - 12 bar
#16	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Thiết bị tháo lắp lốp xe thương mại hạng nặng	Đang mua sắm	Đường kính mâm đến 26 inch
#17	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Máy cân bằng động bánh xe điện tử	Đang mua sắm	Màn hình LED hiển thị
#18	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Bộ cờ lê cân lực (cần xiết lực có kiểm định hiệu chuẩn)	Đang mua sắm	Dài đo từ 20 đến 800 Nm
#19	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Tủ đồ nghề dụng cụ cầm tay tiêu chuẩn cho KTV	Đạt	Trang bị theo từng khoang
#20	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Thiết bị chẩn đoán lỗi điện tử chuyên hãng Hyundai (GDS-M)	Đạt	Bản quyền chính hãng HTCVC
#21	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Thiết bị kiểm tra, nạp và bảo dưỡng bình ắc quy	Đang mua sắm	Đo nội trở và dung lượng
#22	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Máy hút, thu hồi và nạp gas điều hòa tự động	Đang mua sắm	Gas R134a / R1234yf
#23	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Thiết bị thay dầu phanh và xả gió phanh tự động	Đang mua sắm	Áp lực khí nén
#24	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Thiết bị hút/hứng dầu nhớt thải di động	Đang mua sắm	Bình chứa 80 lít
#25	II. Thiết bị sửa chữa & Nâng hạ	Máy ép thủy lực trực đứng	Đang mua sắm	Lực ép 30 - 50 tấn
#26	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị kiểm tra phanh xe thương mại (Bảng thử rulo tải nặng)	Đang mua sắm	Tải trọng trục 13 tấn
#27	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang bánh xe	Đang mua sắm	Cảm biến điện tử chính xác
#28	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị kiểm tra và căn chỉnh góc chiếu đèn pha (Headlight tester)	Đang mua sắm	Camera kỹ thuật số tự động
#29	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị đo độ mờ khói khí thải động cơ Diesel	Đang mua sắm	Có tem kiểm định hiệu chuẩn
#30	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị đo nồng độ khí xả xe xăng (CO, HC, CO2, O2, Lambda)	Đang mua sắm	Chuẩn OIML Class 0
#31	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị đo độ ồn phương tiện	Đang mua sắm	Dài đo 30 - 130 dBA
#32	III. Thiết bị kiểm định KCS	Thiết bị đo độ rơ và góc quay vô lăng lái	Đang mua sắm	Thước đo chuyên dụng

STT	Phân loại	Tiêu chuẩn kiểm định	Kết quả	Ghi chú thực tế
#41	V. PCCC, ATLĐ & Môi trường	Hệ thống PCCC tự động và bình chữa cháy xách tay thẩm duyệt	Đang thi công	Đã có thẩm duyệt thiết kế PCCC
#42	V. PCCC, ATLĐ & Môi trường	Trang bị bảo hộ lao động cá nhân đầy đủ cho Kỹ thuật viên	Đạt	Quần áo, giày mũi thép, kính
#43	V. PCCC, ATLĐ & Môi trường	Hệ thống xử lý nước thải dịch vụ đạt tiêu chuẩn QCVN 40	Đang thi công	Bể tách mỡ & hệ vi sinh
#44	V. PCCC, ATLĐ & Môi trường	Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại (nhớt thải, lọc nhớt, ắc quy)	Đang thi công	Kho kín có gờ chống tràn
#45	V. PCCC, ATLĐ & Môi trường	Tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu y tế tại xưởng	Đạt	Đầy đủ vật tư cấp cứu ban đầu
#46	V. PCCC, ATLĐ & Môi trường	Nội quy an toàn lao động và quy trình vận hành thiết bị niêm yết	Đạt	Bảng mica tại từng vị trí máy
#47	VI. Nhân sự & Phần mềm quản lý	Quản đốc xưởng / Trưởng phòng dịch vụ có bằng cấp chuyên ngành	Đạt	Đại học Ô tô / Chứng chỉ HTCVC
#48	VI. Nhân sự & Phần mềm quản lý	Đội ngũ Kỹ thuật viên có chứng chỉ đào tạo nghề ô tô hợp lệ	Đạt	100% KTV có bằng nghề
#50	VI. Nhân sự & Phần mềm quản lý	Phần mềm DMS quản lý tiếp nhận và lịch sử sửa chữa bảo dưỡng	Đạt	Hệ thống DMS của HTCVC
#51	VI. Nhân sự & Phần mềm quản lý	Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo hành bằng văn bản	Đạt	Ban hành quy trình chuẩn 3S

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thế giới xe tải

Trưởng đoàn TVGS

Ban Chỉ huy MPP